

张家口信宠宠物服务有限公司

信宠宠物医院项目竣工环境保护验收意见

2023年8月10日，张家口信宠宠物服务有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、环评单位、监测单位和专业技术专家组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目位于河北省张家口市桥东区胜利南路23号2号楼1层，中心地理坐标为东经114°53'10.606"，北纬40°48'3.490"。

建设内容主要有：总建筑面积150平方米，租赁现有底商，进行设备安装；主要建设内容为动物诊室2间，接待大厅，中央处置区，手术室，隔离区，DR室，洗美间，犬住院间，猫住院间、卫生间，医疗废物暂存间，走廊。设备：血液生化仪2台、血常规机1台、麻醉机1台、监护仪1台、显微镜1台、污水处理设备1台。项目建成后可年接诊各类动物2000只。

2023年3月，委托沧州高夫环保科技有限公司编制了《信宠宠物医院项目环境影响报告表》，2023年4月23日取得了张家口市行政审批局的审批，文号：张行审立字[2023]204号。

项目于2023年5月开工建设，2023年6月完成建设。

本项目实际投资50万元，环保投资8万元，占实际总投资16%

验收范围：环评“三同时”及批复内容。

赵辉 徐永刚 李梅 孙延吉 王永学

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，建设内容与环评基本一致，不存在重大变更。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目废水主要为医疗废水、美容洗浴废水及生活废水，经小型污水一体化处理系统消毒处理后进商业楼化粪池，之后排入市政污水管网，最终进入张家口市鸿泽排水有限公司污水处理厂。

(二) 废气

(1) 医疗废物暂存间异味

本项目设置医疗废物暂存间一间，暂存医疗废物时，会产生一定的恶臭，日常对医疗废物做好密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间的存储设施的清洁和消毒工作，在确保医疗废物可以及时清理的基础上，可有效防止医疗废物暂存间产生异味。

(2) 污水处理设施的异味

本项目采用一体化废水处理设备，采用氯片消毒处理，医疗废水经污水处理设施处理后，排入商业楼化粪池处理后最终汇入张家口市鸿泽排水有限公司污水处理厂处理。

(三) 噪声

本项目产生的噪声主要为设备运行时产生的噪声与宠物偶发叫声。项目选用低噪声设备、采取设备基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

赵祥 徐冰 李楠 李巍 何延书 文

（四）固体废物

项目生活垃圾集中收集后统一由环卫处清运；动物粪污、医疗废物及污水处理设备沉淀物、滤砂罐杂质暂存于医废暂存间，交有资质的单位合规处置。

四、环保设施监测结果

2023年7月6日至7日，委托张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司进行了竣工验收检测并出具检测报告（BTYS20230034）。

（1）废水检测结果

经检测，该项目处理后废水中各污染物最大浓度为：pH值：7.7（无量纲）、化学需氧量：76mg/L、五日生化需氧量：20.6mg/L、氨氮：8.62mg/L、悬浮物：46mg/L、粪大肠菌群： 8.1×10^2 MPN/L，均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其它医疗机构水污染物预处理标准以及张家口市鸿泽排水有限公司进水水质要求。

（2）废气检测结果

经检测，该企业项目周边无组织排放硫化氢最大浓度为： $<0.001\text{mg}/\text{m}^3$ ，氨最大浓度为： $0.07\text{mg}/\text{m}^3$ ，氯气最大浓度为： $<0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ，甲烷最大浓度为： $3.40\text{mg}/\text{m}^3$ ，臭气浓度最大浓度为： <10 （无量纲），符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值以及《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。

（3）噪声检测结果

经检测，该项目东、南、西、北各边界昼间噪声值范围为54.6-57.5dB(A)，夜间噪声值范围为46.1-49.5dB(A)，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪

赵辉 徐洲 赵楠楠 王礼学 李蕊 邢廷芳 史金

声排放标准》（GB 12348-2008）2类区噪声标准要求。

（4）总量要求

该项目不涉及总量控制指标要求。

五、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、加强环保设施运行维护，确保设施稳定运行，污染物达标排放；
- 3、加强项目固废的规范管理。

七、验收人员信息

见项目竣工环境保护验收组名单。

验收组组长：王永学

2023年8月10日

张辉

徐川







赵楠

李蕊

王永学

张家口信宠宠物服务有限公司

信宠宠物医院项目竣工环境保护验收工作组名单

验收工作组	姓名	单位名称	职称	签字
建设单位	王永崇	张家口信宠宠物服务有限公司	经理	
专业技术专家	罗道明	张家口发电厂	高工	
	李巍	河北盛华有限公司	高工	
	何延青	河北建筑工程学院	教授	
环评单位	赵辉	沧州高夫环保科技有限公司	负责人	
验收单位	赵楠棋	张家口博德环保科技有限公司	负责人	
监测单位	徐永彬	张家口博浩威特环境检测技术有限公司	负责人	