

白照亭 侯宇坤 郑建斌 刘锦 王以博 王磊

二、环境保护设施建设情况

1、废水

职工生活污水排入园区污水管网，最终排入康保县污水及再生水处理厂。排放水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，和康保县污水及再生水处理厂进水接纳标准。

2、废气

该项目冬季供暖采用电供暖。

项目废气主要为加油站卸油、储油、加油过程产生的油气。

储油、气罐灌注、储罐存放、运输装卸、加油作业等过程中产生的非甲烷总烃属无组织废气。项目采用地埋式双层储油罐，并采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，同时设有油气回收装置。

3、噪声

项目对加油机等产噪设备采取底座减振，再经绿化吸声、距离衰减。项目厂界西北满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，其他厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a 类标准。

4、固体废物

项目固废主要为生活垃圾、油罐油泥。

生活垃圾收集后交由环卫部门集中处理；

项目油罐底泥由有资质清理公司直接清运并交由有资质的单位合规处置。

三、环保设施监测结果

张家口博浩威特环境检测技术有限公司进行了竣工验收监测并出具验收监测报告（编号：BTYS20240079）。

1、无组织废气

项目厂界非甲烷总烃排放浓度均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）厂界无组织排放限制，并满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 中无组织排放监控浓度限值标准即。

2、废水

项目废水中各污染物均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级

董正宁 侯宇坤 郑建斌 刘锦 白振东 冯博 马子龙 任维强

标准限值。

3、噪声

厂界东、南、西、北边界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区噪声标准要求。

四、总量控制要求

该项目不涉及四项污染物总量控制指标。

五、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评登记表等要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定达标排放。
- 2、进一步完善该项目相关验收资料。
- 3、根据相关环保政策要求，及时提升完善环保设施。完善验收相关技术报告，补充、完善附图、附件。

七、验收人员信息

见该项目竣工环境保护验收工作组签字表。



验收组组长：月博

2024年10月16日

董正宇 侯宇坤 刘锦 罗子浩
任唯鹤 白振东
郑斌

鸿业石油化工康保县汽车加油加气充电站项目

竣工环境保护验收工作组名单

组别	姓名	验收工作组	单位名称	职称	签字
组长	冯博	建设单位	张家口市鸿业石油化工康保县有限公司	经理	冯博
	南国英	专业技术专家	河北建筑工程学院	高工	
	刘锦		河北省张家口生态环境监测中心	高工	刘锦
	岳小亮		张家口环境科学研究院	高工	
	郑宝龙	环评报告编制机构	中恒鼎信项目管理（河北）有限公司	负责人	郑宝龙
	任雅婷	验收报告编制机构	张家口博德环保科技有限公司	负责人	任雅婷
	侯宇坤	监测单位	张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司	负责人	侯宇坤
成员	董卫宁	设计单位	黑龙江龙维化学工程设计有限公司	负责人	董卫宁
	白招弟	施工单位	河北垚兴建设工程有限公司	负责人	白招弟